

**SPRAWOZDANIE
z wykonania Planu Działalności
SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO "BRISTOL" MSWiA
w Kudowie-Zdroju za rok 2024 r.**

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2024

Lp.	Cel	Miernik określający stopień realizacji celu			Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu	Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia, na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie	Osiągnięta wartość, na koniec roku którego dotyczy sprawozdanie.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Poprawa jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej obywatelom i funkcjonariuszom MSWiA poprzez : Poprawę stanu bezpieczeństwa energetycznego jednostki.	Liczba zrealizowanych zadań	1	0,89	Termomodernizacja budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "BRISTOL" MSWiA w Kudowie-Zdroju ul. Okrzei 1: Etap II - zakres prac do wykonania – roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty tynkarskie, stolarskie i malarskie, roboty elektryczne, roboty instalacji sanitarnej (modernizacja systemu ogrzewania oraz C.W.U., montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła), roboty montażowe, roboty wykończeniowe.	Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 25.05.2023 r., z terminem realizacji na 20 miesięcy od podpisania umowy. Roboty budowlane związane z realizacją zadania były kontynuowane od stycznia 2024 r. Na wniosek Wykonawcy zmienił się termin zakończenia zadania i Aneksem nr 7 z dnia 14.11.2024 r. do umowy ZP-2375/06/DAG/2023 z dnia 25.05.2023 r. wprowadzono nowy HRF z terminem zakończenia tak jak w umowie tj. do 26.01.2025 r. Planowany termin odbioru realizacji zadania nastąpi do dnia 14.02.2025 r. W całym okresie realizacji zadania inwestycja była objęta nadzorem autorskim i inwestorskim.

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2024

Nie dotyczy

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2024

Nie dotyczy

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2024:

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Na koniec roku 2024 wykonano 89% zakresu rzeczowego zadania. Na podstawie Aneksu nr 7 z dnia 14.11.2024 r. do umowy ZP-2375/06/DAG/2023 z dnia 25.05.2023 r. - część robót montażowych i wykończeniowych związanych z wykonaniem wentylacji nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła zostanie wykonane do dnia 26.01.2025 r. Nie ma zagrożenia w wykonaniu realizacji celu.

**DYREKTOR
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe
„BRISTOL” MSWiA w Kudowie-Zdroju**

Małgorzata Aniskiewicz
Małgorzata Aniskiewicz

21.01.2025 r. *Adam*

(Data i podpis sporządzającego)

22. STY. 2025

(Data i podpis kierownika jednostki)